

Infrastructures Communales

Votre correspondant : Laurent Collin

Tél. : 019/51.93.65

Fax: 019/51.93.55

Nos réf. : Appel à projets - Octroi de subvention pour des projets de rénovation énergétique d'infrastructures Culturelles_Bibliothèque

Classement : X:\INFRASSTRUCTURES COMMUNALES\Gestions techniques\Bâtiments\010105_Hôtel_de_Ville\2022\Appel à projet\CDC auteur de projet

Nom du fichier : Annexe 6_Planning_prévisionnel

Planning prévisionnel - Annexe 5

VILLE DE HANNUT – Hôtel de ville - Marché de services – procédure concurrentielle avec négociation – Désignation d'un auteur de projet en vue de l'étude et du suivi de l'exécution des travaux de démolition/reconstruction d'une partie de l'hôtel de ville de HANNUT avec intégration des services du CPAS et de la RCA de Hannut

Objet: 20220004 - Appel à projet : rénovation énergétique – administration Ville/CPAS

Tranches	Activité	Délais	jours calendriers	Propriétaire	Date d'achèvement prévue	Date d'achèvement réelle	Etat
1.0_Désignation d'un bureau d'étude							
1.1_Elaboration d'un CSC (procédure concurrentiel avec négociation - Phase 1 - sélection)	Gestion administrative				01-09-22		
	Rédaction des clauses et prescriptions techniques	1 Jour(s)			05-03-22		
	Rédaction des clauses administratives et des conditions du marché	1 Jour(s)			06-03-22		
	Avis du directeur financier	1 Jour(s)			07-03-22		
1.2_Approbation (procédure concurrentiel avec négociation - Phase 1 - sélection)	Gestion administrative	1 Jour(s)			08-03-22		
	Inscription à l'ordre du jour du Conseil Communal	2 Jour(s)			09-03-22		
	Approbation du CSC et des conditions du marché par le Conseil Communal	13 Jour(s)			11-03-22		
1.3_Consultation (procédure concurrentiel avec négociation - Phase 1 - sélection)	Gestion administrative / publication	6 Jour(s)			24-03-22		
	Consultation	32 Jour(s)			30-03-22		
	Réception des offres	1 Jour(s)			01-05-22		
					02-05-22		
1.4_Analyse (procédure concurrentiel avec négociation - Phase 1 - sélection)	Séance de briefing	1 Jour(s)			03-05-22		
	Séance de conclusion de préanalyse des candidatures	3 Jour(s)			06-05-22		
	Gestion administrative	1 Jour(s)			07-05-22		
	Préanalyse	4 Jour(s)			11-05-22		
	Ré-interrogation des candidats (pièces manquantes)	4 Jour(s)			15-05-22		
	Préparation des dossiers pour le jury	1 Jour(s)			16-05-22		
	JURY	1 Jour(s)			17-05-22		
	Rédaction du PV du JURY	4 Jour(s)			21-05-22		
	Relecture du PV par la Cellule Architecture	2 Jour(s)			23-05-22		
	Avis du directeur financier	4 Jour(s)			27-05-22		
1.5_Sélection (procédure concurrentiel avec négociation - Phase 1 - sélection)	Gestion administrative	6 Jour(s)			02-06-22		
	Sélection dans candidats retenus par le Collège Communal	1 Jour(s)			03-06-22		
1.6_Information (procédure concurrentiel avec négociation - Phase 1 - sélection)	Gestion administrative	3 Jour(s)			06-06-22		
	Information des soumissionnaires	1 Jour(s)			07-06-22		
1.7_Notification (procédure concurrentiel avec négociation - Phase 1 - sélection)	Gestion administrative				06-06-22		
	Notification au candidats retenus				07-06-22		
1.8_Elaboration d'un CSC (procédure concurrentiel avec négociation - Phase 2 - attribution)	Gestion administrative				10-03-22		
	Rédaction des clauses et prescriptions techniques	15 Jour(s)			25-03-22		
	Rédaction des clauses administratives et des conditions du marché	5 Jour(s)			30-03-22		
	Avis du directeur financier	5 Jour(s)			04-04-22		
1.9_Approbation (procédure concurrentiel avec négociation - Phase 2 - attribution)	Gestion administrative	1 Jour(s)			05-04-22		
	Inscription à l'ordre du jour du Conseil Communal	3 Jour(s)			08-04-22		
	Approbation du CSC et des conditions du marché par le Conseil Communal	13 Jour(s)			21-04-22		
1.10_Consultation (procédure concurrentiel avec négociation - Phase 2 - attribution)	Gestion administrative				06-06-22		
	Notification avec envoie du CSC PHASE 2				07-06-22		
	Consultation	30 Jour(s)			07-07-22		
	Réception des offres	1 Jour(s)			08-07-22		
1.11_Analyse (procédure concurrentiel avec négociation - Phase 2 - attribution)	Examen des CARNETS D'INTENSIONS	35 Jour(s)			12-08-22		
	Présentation des CARNETS D'INTENSION devant le JURY	11 Jour(s)			23-08-22		
	rédaction du rapport du JURY	6 Jour(s)			29-08-22		
1.12_Attribution (procédure concurrentiel avec négociation - Phase 2 - attribution)	Gestion administrative	2 Jour(s)			31-08-22		
	Attribution du marché de services par le Collège Communal	2 Jour(s)			02-09-22		